



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลกระด้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กระด้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลกระด้าง อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๕๓๖๗๐๗ หรือทาง [www.kradang-nga.go.th](http://www.kradang-nga.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายปฐมพร อิศระพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง



**รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



**องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา  
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา**

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างอุ้งช้างโดน หมู่ที่ ๑	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการลงลูกรังบดอัดแน่นบริเวณลานกิจกรรม (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ฝั่งตะวันออก ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายพัง หมู่ที่ ๑	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่สหภาพหลวงท้องถิ่น สข ก.๔๕-๐๒๓	๒,๓๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๒๙.๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ม.ค. - เม.ย. ๖๘
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข ก. ๔๕ -๐๑๘		-	-	-	๕๐๒,๙๗๐.๗๕		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส.ค. - ธ.ค. ๖๘
๗	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย. - ต.ค. ๖๘
๘	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย. - ต.ค. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นสายพังแคว-ลุงสุข หมู่ที่ ๕	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายข้างอุ้งช้างโดน หมู่ที่ ๑	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/ก่อนนี้ผูกพัน ๒๕๖๙	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘
รวม		๔,๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๙,๙๗๐.๗๕	๘๐๗,๕๒๙.๒๕			
จำนวนโครงการทั้งสิ้น		๑๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		๕	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐						
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		๕	คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๐๐						
งบประมาณทั้งสิ้น		๓,๗๗๒,๕๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						
เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		๒,๘๕๙,๙๗๐.๗๕	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๘๑						
ก่อนนี้ผูกพัน		๑๐๕,๐๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๘						
งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ		๘๐๗,๕๒๙.๒๕	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๔๑						

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี</b>										
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖๙,๕๕๖.๐๐	๒๐,๔๔๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓,๘๘๔.๐๐	๔,๑๐๖.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๗,๓๙๑,๖๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๙๘๐,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๔๖๓,๕๙๘.๐๐	-	-	-	๔๖๓,๕๙๘.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค. ๖๘
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
<b>รวม</b>			<b>๑๐,๖๖๕,๕๙๘.๐๐</b>	<b>๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๒๒,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๐,๑๖๓,๐๔๘.๐๐</b>	<b>๑๐๐,๕๕๐.๐๐</b>		
จำนวนโครงการทั้งสิ้น			๗	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๗	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			๐	คิดเป็นร้อยละ	๐					
งบประมาณทั้งสิ้น			๑๐,๒๖๓,๕๙๘.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑๐,๑๖๓,๐๔๘.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๐๒					
งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ			๑๐๐,๕๕๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๐.๙๘					

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเล หมู่ที่ ๑ - ๗	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
	รวม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-		
	จำนวนโครงการทั้งสิ้น	๑	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	คิดเป็นร้อยละ	๐						
	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๑	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						
	งบประมาณทั้งสิ้น	๕๐๐,๐๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						
	เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	คิดเป็นร้อยละ	๐						
	งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐๐,๐๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐						

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาบสมุทรศทิงพระ ประจำปี	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับเงินการ	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๗๙๘,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๗๔๔,๘๔๓.๐๐	๕๓,๓๕๗.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย. - ต.ค. ๖๘
๔	สนับสนุนอาหารกลางวัน	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑,๒๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๒๖๗,๙๘๔.๐๐	๑๖.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย. - ต.ค. ๖๘
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙๗,๒๖๗.๘๘	๒,๗๓๒.๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘
๖	โครงการงานลอยแพสะเดาเคราะห์และเปิดโลกทะเลอ่าวไทย ประจำปี	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๓๘,๓๒๒.๐๐	๖๑,๖๗๘.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘
รวม			๓,๐๐๑,๒๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒,๘๔๘,๔๑๖.๘๘	๑๑๗,๗๘๓.๑๒		
จำนวนโครงการทั้งสิ้น			๖	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๔	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗					
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			๒	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๔					
งบประมาณทั้งสิ้น			๒,๙๖๖,๒๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๒,๘๔๘,๔๑๖.๘๘	คิดเป็นร้อยละ	๓.๙๗					
งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ			๑๑๗,๗๘๓.๑๒	คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๐๓					

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๑	ประชุม/สัมมนา การจัดการขยะ การแยกขยะและกำจัดขยะ	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องขยะ/ถังขยะ	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐					๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ย. ๖๘
รวม			๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	
จำนวนโครงการทั้งสิ้น			๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐					
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐					
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			๑	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐					
งบประมาณทั้งสิ้น			๗๐,๐๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๗๐,๐๐๐					
เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๐	คิดเป็นร้อยละ	๐					
งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ			๗๐,๐๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๗๐,๐๐๐					

หมายเหตุ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตารางที่ ๗ แสดงรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)

โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่มบาท	โอนลดบาท	ผูกพัน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการติดตาม/ผลการดำเนินการ/ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี									
๑	สนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้รับเงินการ	-
๒	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๘	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค. ๖๘
รวม			๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐		
จำนวนโครงการทั้งสิ้น			๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐				
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๑	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐				
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			๑	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐				
งบประมาณทั้งสิ้น			๑๖,๐๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐				
เบิกจ่ายจริงตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			๕,๐๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๒๕				
งบประมาณคงเหลือ/ไม่ได้ดำเนินการ			๑๑,๐๐๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ	๖๘.๗๕				